

Ações do Parecer Técnico GT-Empreendimentos 09/2010

REPLAN/SMS/MA

Histórico

2006 – Projeto de Modernização da Refinaria de Paulínia

Resolução CONAMA nº 315/2002 – nova etapa do PROCONVE.

Portaria ANP nº 309, de 27/12/2001 e Resolução ANP nº 15, de 17/07/2006.

Redução do teor de enxofre no Diesel e Gasolina a partir de 2009.

Modernização → construção de novas unidades para atender aos requisitos legais.

Ofício REPLAN/SMS-CO-MA-0079/2006: solicitação aos Comitês PCJ de análise do pedido de ampliação de vazão outorgada no rio Jaguari.

2006 – Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 058/06, de 12/12/2006

"Aprova Parecer Técnico sobre o empreendimento "Modernização da Refinaria de Paulínia – REPLAN/ PETROBRÁS"

Parecer Técnico GT-Empreendimentos nº 03/2006

*"A 1ª alternativa constante do EIA – RIMA do empreendimento em análise, considerada pelo empreendedor, durante as reuniões acima referidas, como a mais interessante sob o aspecto tecnológico, qual seja, que a empresa venha a ampliar a vazão captada no Rio Jaguari de 1870 m³/h para 2400 m³/h, a partir de 2009, **pode ser considerada viável, desde que esteja condicionada à implantação de Programa(s) de Ações no âmbito dos Comitês PCJ**, por meio de parceria com a entidade delegatária de funções de Agência de Água PCJ, que contemple medidas quali–quantitativas nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiá – Bacias PCJ (...)"*

2006 – Deliberação Conjunta dos Comitês PCJ nº 058/06, de 12/12/2006

10 ações

- Investimento em reflorestamento na bacia do rio Camanducaia (**Ação 1**).
- Proposição de estudos, projetos e obras que permitam o aumento da disponibilidade hídrica nas bacias dos rios Camanducaia e Jaguari (**Ação 2**).
- Estudos sobre o aumento da disponibilidade hídrica a montante da captação da REPLAN (**Ação 3**).
- Avaliação dos impactos quali-quantitativos da captação e do lançamento dos efluentes (**Ação 4**).
- Avaliação da viabilidade da transferência da captação de Sumaré para o Rio Jaguari (**Ação 5**).
- Implantação de postos fluviométricos nas captações da REPLAN e de Sumaré (**Ação 6**).
- Estudos de avaliação da toxicidade do efluente final da REPLAN (**Ação 7**).
- Plano de Contingência (**Ação 8**).
- Estudos e programas de reuso da água (**Ação 9**).
- Programa interno de controle de perdas (**Ação 10**).

“11ª ação”

- Diretrizes e prioridades constantes nos Programas de Duração Continuada do Plano das Bacias PCJ.

2010 – Ofício REPLAN/SMS/MA-0166/10

Encaminha o **Plano de Ações e Relatório de Atividades Executadas**.

Avaliado em reunião do GT-Empreendimentos, em 04/08/2010, na sede da Agência de Água PCJ, em Piracicaba/SP.

Parecer Técnico GT-Empreendimentos nº 09/2010

*“As **ações 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10** constantes do Parecer Técnico GT-Empreendimentos nº03/2006 foram **consideradas plenamente atendidas** e já se encontram concluídas.”*

*“As demais **ações (1, 7 e 8)** foram consideradas não concluídas.”*

*“GT-Empreendimentos sugere que, como condicionante para a **renovação da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos**, em 2015, o empreendedor apresente, ao DAEE, Parecer Técnico dos Comitês PCJ que comprove a efetiva realização das ações (...)”*

Comprovação das ações 1, 7 e 8

Ação 1

Contrato REPLAN-Consórcio PCJ nº 1100.0047110.08.4

“a Câmara Técnica de Conservação e Proteção dos Recursos Naturais (CT-RN) manifestou-se favorável à sua aprovação. No entanto, por se tratar de ação de reflorestamento ciliar, a atividade tem prazo de conclusão para 2014. Assim, a CT-RN deliberou que acompanhará a realização destes trabalhos até sua conclusão”.

Relatório Final encaminhado em 04/12/2014.

Aprovado pela CT-RN em sua 64ª Reunião Ordinária, de 07/07/2015.

Ação 7

Contrato REPLAN-FUNDUNESP nº 1100.0067969.11.4

“a Câmara Técnica de Saúde Ambiental (CT-SAM) manifestou-se favorável à proposta apresentada pela PETROBRAS/Replan e determinou as datas para o protocolo dos relatórios anuais, que deverão ser entregues durante o período de vigência da outorga, a ser emitida, conforme consta no Parecer Técnico GT-Empreendimentos nº03/2006.”

Relatório 01: apresentado e aprovado na **45ª Reunião Ordinária da CT-SAM**, de 27/11/2012.

Relatório 02: apresentado e aprovado na **49ª Reunião Ordinária da CT-SAM**, de 01/10/2013.

Relatórios 03 e 04: apresentados e aprovados na **56ª Reunião Ordinária da CT-SAM**, de 10/03/2015.

Relatório 05: apresentado na **61ª Reunião Ordinária da CT-SAM**, de 01/12/2015.

Estudos irão continuar até Junho/2016 (vigência do contrato).

Relatório que compreende o período 2015/2016 também será apresentado à CT-SAM.

Ação 8

“previsão de conclusão para novembro de 2010, houve manifestação favorável da Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA), que já havia aprovado o cronograma de execução desta ação”.

“Serviços Complementares de Desenvolvimento do Plano de Contingência para as Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) para o REPLAN”

Aprovado na **8ª Reunião Extraordinária da CT-SA**, de 01/09/2011.

Ação 11

Contrato REPLAN-CONSÓRCIO PCJ nº 1100.0091999.14.2

Ofício SE – 179/15

Atividades desenvolvidas dentro do cronograma inicial do contrato (previsão de finalização em Agosto/2016)

PDC 1 e 2: conclusão em Agosto/2016.

PDC-3: CONCLUÍDO.

PDC 4 e 5: conclusão em Fevereiro/2016.

PDC 6, 7 e 8: CONCLUÍDOS.

Projetos das barragens de Duas Pontes e Pedreira

Parte das **Ações 2, 3 e 4**, acompanhadas pela Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico.

Contribuição à segurança hídrica das Bacias PCJ, constituindo *“ações de extrema prioridade, inclusive previstas no Plano de Bacias PCJ 2012-2020”*.

*“A PETROBRAS – REPLAN, dentro do Plano de Ações aprovado, financiou estudos visando identificar e estudar a possibilidade de se implantar novos barramentos, a jusante do Sistema Cantareira, buscando amenizar os problemas de quantidade de água existentes, através de contratação de terceirizada, **elaborando o projeto básico das barragens de usos múltiplos “Pedreira” (Rio Jaguari) e “Duas Pontes” (Rio Camanducaia).**”*

Parecer Técnico GT- Empreendimentos nº 04/2012.

Manifestação favorável à alteração na destinação de recursos para a execução de serviços complementares.

Conclusão

Considerações

Ações 1 e 8 do Parecer Técnico GT-Empreendimentos nº 09/2010 plenamente concluídas.

Ações 7 e 11 estão dentro do prazo e em finalização.

Solicitação

Parecer técnico conclusivo favorável à **Renovação da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos** da REPLAN junto ao DAEE.

A decorative graphic in the bottom-left corner consisting of two overlapping, slanted rectangular shapes. The top shape is yellow and the bottom shape is green, both with rounded corners.

Muito obrigado!